

# ALLEGATO "A"

**Comune di Monza**  
Provincia di Monza e Brianza

## DIAGRAMMA DI GANTT

**cronoprogramma dei lavori**

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** Riqualificazione vie Magenta, Cairoli e XX Settembre  
Anno 2015 via Magenta

**COMMITTENTE:** Comune di Monza .

**CANTIERE:** Via Magenta, Monza (Monza e Brianza)

Monza, 11/03/2016

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**

\_\_\_\_\_  
(Architetto Verrengia Carlo Salvatore)

*per presa visione*

**IL COMMITTENTE**

\_\_\_\_\_  
(Ingegnere - Dirigente del Settore Mobilità, Viabilità, Reti Casati Carlo Nicola)

**Architetto Verrengia Carlo Salvatore**

Comune di Monza - via Guarenti, 2  
20900 Monza (MB)  
E-Mail: [cverrengia@comune.monza.it](mailto:cverrengia@comune.monza.it)

Nome attività	Durata	Mese 1		Mese 2			Mese 3					Mese 4				Mese 5				Mese 6			Mese 7		
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23
<b>A. Allestimento cantiere generale e zona1</b>	1 g	[Barra grigia sopra s1-s2]																							
A01. Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g	1																							
A02. Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g	1																							
A03. Realizzazione di impianti del cantiere	1 g	1																							
<b>B. Opere di demolizione</b>	13 g	[Barra grigia sopra s1-s4]																							
B01. Rimozione di segnaletica verticale	1 g	1																							
B02. Scavo eseguito a mano in superficie	13 g	13																							
B03. Disfacimento di pavimentazione in pietra	4 g	4																							
B04. Demolizione di strato di asfalto	3 g	3																							
B05. Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	1 g	1																							
B06. Demolizione di fondazione stradale	4 g	4																							
<b>C. Opere sede stradale</b>	10 g	[Barra grigia sopra s3-s5]																							
C01. Formazione di fondazione stradale	2 g	2																							
C02. Cordoli, zanelle e opere d'arte	3 g	3																							
C03. Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1 g	1																							
C04. Realizzazione di marciapiedi	4 g	4																							
C05. Segnaletica verticale	1 g	1																							
C06. Formazione di manto di usura e collegamento	3 g	3																							
<b>D. Smobilizzo cantiere zona1</b>	1 g	[Barra grigia sopra s5-s6]																							
D01. Smobilizzo del cantiere	1 g	1																							
<b>E. Allestimento cantiere zona2</b>	1 g	[Barra grigia sopra s5-s6]																							
E01. Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g	1																							
<b>F. Opere di demolizione</b>	8 g	[Barra grigia sopra s6-s8]																							
F01. Rimozione di segnaletica verticale	1 g	1																							
F02. Scavo eseguito a mano in superficie	8 g	8																							
F03. Disfacimento di pavimentazione in pietra	3 g	3																							
F04. Demolizione di strato di asfalto	2 g	2																							
F05. Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	1 g	1																							
F06. Demolizione di fondazione stradale	2 g	2																							
<b>G. Opere sede stradale</b>	10 g	[Barra grigia sopra s7-s9]																							
G01. Formazione di fondazione stradale	2 g	2																							
G02. Cordoli, zanelle e opere d'arte	3 g	3																							
G03. Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1 g	1																							
G04. Realizzazione di marciapiedi	4 g	4																							
G05. Segnaletica verticale	1 g	1																							

