

Nome attività	Durata	Mese 1		Mese 2		Mese 3		Mese 4		Mese 5		Mese 6		Mese 7											
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23
A. Allestimento cantiere generale e zona1	1 g	▶																							
A01. Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g	1																							
A02. Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g	1																							
A03. Realizzazione di impianti del cantiere	1 g	1																							
B. Opere di demolizione	13 g	▶																							
B01. Rimozione di segnaletica verticale	1 g	1																							
B02. Scavo eseguito a mano in superficie	13 g	13																							
B03. Disfacimento di pavimentazione in pietra	4 g	4																							
B04. Demolizione di strato di asfalto	3 g	3																							
B05. Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	1 g	1																							
B06. Demolizione di fondazione stradale	4 g	4																							
C. Opere sede stradale	10 g	▶																							
C01. Formazione di fondazione stradale	2 g	2																							
C02. Cordoli, zanelle e opere d'arte	3 g	3																							
C03. Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1 g	1																							
C04. Realizzazione di marciapiedi	4 g	4																							
C05. Segnaletica verticale	1 g	1																							
C06. Formazione di manto di usura e collegamento	3 g	3																							
D. Smobilizzo cantiere zona1	1 g	▶																							
D01. Smobilizzo del cantiere	1 g	1																							
E. Allestimento cantiere zona2	1 g	▶																							
E01. Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g	1																							
F. Opere di demolizione	8 g	▶																							
F01. Rimozione di segnaletica verticale	1 g	1																							
F02. Scavo eseguito a mano in superficie	8 g	8																							
F03. Disfacimento di pavimentazione in pietra	3 g	3																							
F04. Demolizione di strato di asfalto	2 g	2																							
F05. Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	1 g	1																							
F06. Demolizione di fondazione stradale	2 g	2																							
G. Opere sede stradale	10 g	▶																							
G01. Formazione di fondazione stradale	2 g	2																							
G02. Cordoli, zanelle e opere d'arte	3 g	3																							
G03. Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1 g	1																							
G04. Realizzazione di marciapiedi	4 g	4																							
G05. Segnaletica verticale	1 g	1																							

Nome attività	Durata	Mese 1	Mese 2	Mese 3					Mese 4					Mese 5					Mese 6					Mese 7		
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	
G06. Formazione di manto di usura e collegamento	2 g										2															
H. Smobilizzo cantiere zona2	1 g										▼															
H1. Smobilizzo del cantiere	1 g										1															
I. Allestimento cantiere zona3	1 g										▼															
I01. Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g										1															
L. Opere di demolizione	23 g										▼	▬														▼
L1. Rimozione di segnaletica verticale	1 g										1															
L2. Scavo eseguito a mano in superficie	13 g										11							2								
L3. Disfacimento di pavimentazione in pietra	3 g										3															
L4. Demolizione di fondazione stradale	3 g										3															
L5. Demolizione di strato di asfalto, marciapiede lato nord	1 g														1											
L6. Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte, marciapiede	2 g													2												
L7. Demolizione di strato di asfalto, marciapiede lato sud	1 g															1										
L8. Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte, marciapiede	2 g															2										
M. Opere sede stradale	24 g										▼	▬														▼
M1. Formazione di fondazione stradale	2 g											2														
M2. Cordoli, zanelle e opere d'arte, marciapiede lato nord	3 g													3												
M3. Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1 g													1												
M4. Realizzazione di marciapiedi lato nord	4 g													4												
M5. Cordoli, zanelle e opere d'arte, marciapiede lato sud	3 g															3										
M6. Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1 g																1									
M7. Realizzazione di marciapiedi lato sud	4 g															4										
M8. Segnaletica verticale	1 g																	1								
M9. Formazione di manto di usura e collegamento	3 g																	3								
N. Smobilizzo cantiere zona3	2 g																									
N1. Smobilizzo del cantiere	2 g																									
O. Opere finali e smobilizzo cantiere generale	3 g																									
O1. Pulizia area di cantiere	1 g																									
O2. Segnaletica orizzontale	2 g																									