Nome attività	Durata
Allestimento cantiere	122 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli im	2 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	2 g
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	4 g
Rifacimento bagni	104 g
Rimozione di impianti	9 g
Rimozione di serramenti interni	3 g
Demolizione di tompagnature	5 g
Rimozione di pavimenti interni	5 g
Rimozione di massetto	5 g
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	5 g
Formazione intonaci interni (tradizionali)	15 g
Realizzazione di impianto elettrico interno	10 g
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas	21 g
Realizzazione di impianto termico	10 g
Formazione di massetto per pavimenti interni	7 g
Posa di pavimenti per interni	6 g
Posa di rivestimenti interni	11 g
Realizzazione di controsoffitti	5 g
Posa di serramenti interni	5 g
Posa di pannelli in laminato plastico	8 g
Copertura	16 g
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali	1 g
Rimozione impermeabilizzazione su copertura piana	3 g
Ripristino massetto per coperture	3 g
Impermeabilizzazione di coperture (barriera vapore)	3 g
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclina	4 g
Impermeabilizzazione di coperture	4 g
Realizzazione di opere di lattoneria	2 g
Smobilizzo del cantiere	2 g

LEGENDA Zona:

- Z1 = Fase A - Rifacimento bagni blocco 4
- Z2 = Fase B - Rifacimento bagni blocchi 3-6
- Z3 = Fase C - Rifacimento bagni blocchi 1-5
- Z4 = Fase D - Coperture